

至急

工事打合簿

様式第43号

発議年月日	令和8年6月10日	発議者	<input checked="" type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 受注者			
工事名	路肩崩落 応急対応					
路線名	市道二戸南大通り線					
発注者	二戸市	受注者	みちのく道路			
発議事項	<input checked="" type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> その他					
打合せ事項	市道二戸南大通り線（浄法寺方向）にて降雨による路肩崩落が発生。崩落長さ約15m、深さ0.8m。通行車両の脱輪リスクがあるため応急復旧（土のう設置・仮舗装）を実施すること。					
添付	位置図 			写真 写真なし		
処理・回答	年月日	内容				担当
	令和8年6月10日	現地確認。崩落箇所に安全コーン設置・片側交互通行規制を開始。土のう80袋・砕石を手配済み。本日中に応急処置完了見込み。				みちのく作業員
発注者	総括監督員	主任監督員	監督員	受注者	現場代理人	主任(監理)技術者
						